

## EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE **Rok 2019 ZASADY OCENIANIA**

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych Oznaczenie arkusza: M.16-01-19.01

Oznaczenie kwalifikacji: M.16

Numer zadania: 01

Wypełnia egzaminator											
Kod ośrodka	Numer PESEL zdającego*						Numer stanowiska				
Kod egzaminatora											
Data egzaminu  Dzień Miesiąc Rok											
Godzina rozpoczęcia egzaminu :											

<sup>\*</sup> w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

## **Egzaminatorze!**

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.


	Numer stanowiska								
	stan								
	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny								
R	Rezultat 1: Część pneumatyczna układu elektropneumatycznego								
1	Elementy pneumatyczne są rozmieszczone zgodnie ze schematem na rysunku 3. (zawór dławiąco-zwrotny oraz trójniki pneumatyczne mogą być zamontowane na przewodach, jeżeli nie mają możliwości montażu na płycie).	;							
2	Elementy pneumatyczne są pewnie przytwierdzone do podłoża (zawór dławiąco-zwrotny oraz trójniki pneumatyczne mogą być zamontowane na przewodach, jeżeli nie mają możliwości montażu na płycie).								
3	Połączenia zaworu V3 z siłownikiem A1 i zaworem V1 są wykonane zgodnie ze schematem na rysunku 1.								
4	Połączenie zaworu V1 z siłownikiem A1 jest wykonane zgodnie ze schematem na rysunku 1.								
5	Połączenie zaworu V2 z siłownikiem A2 jest wykonane zgodnie ze schematem na rysunku 1.								

6 Zawory V1 i V2 są podłączone do zespołu przygotowania powietrza Z0 zgodnie ze schematem na rysunku 1.


7 Do zespołu przygotowania powietrza podłączone jest źródło sprężonego powietrza.

	Numer										
	stan										
Re	Rezultat 2: Część elektryczna układu elektropneumatycznego										
1	Elementy elektryczne są pewnie zamocowane na szynie montażowej i rozmieszczone zgodnie ze schematem na rysunku 3.										
2	Do listwy L+ są podłączone: styk NC przekaźnika czasowego K2, jeden ze styków NO przekaźnika K1 oraz styk NO łącznika krańcowego S3 oraz czujnik magnetyczny B2, zgodnie ze schematem na rysunku 2.										
3	Do listwy L- są podłączone: cewki przekaźnika K1 i przekaźnika czasowego K2, elektrozaworów Y1 i Y2 oraz czujnik magnetyczny B2 zgodnie ze schematem na rysunku 2.										
4	Zestyk NC przekaźnika czasowego K2 jest połączony z przyciskiem S0 oraz zestykiem NO przekaźnika K1 zgodnie ze schematem na rysunku 2.										
5	Przycisk S0 jest połączony z zestykiem NO łącznika krańcowego S1, zgodnie ze schematem na rysunku 2.			i							
6	Cewka przekaźnika K1 jest połączona z zestykiem NO łącznika krańcowego S1 oraz ze stykiem NO przekaźnika K1 zgodnie ze schematem na rysunku 2.										
7	Wyjście czujnika magnetycznego B2 jest połączone z cewką przekaźnika czasowego K2 zgodnie ze schematem na rysunku 2.										
8	Zestyk NO łącznika krańcowego z rolką S3 jest połączony z cewką Y1 zgodnie ze schematem na rysunku 2.										
9	Jeden z zestyków NO przekaźnika K1 jest połączony z cewką Y2 zgodnie ze schematem na rysunku 2.										
10	Przewody elektryczne mają na końcach zaciśnięte tulejki i tam, gdzie to możliwe, poprowadzone są w korytkach grzebieniowych.										
Re	Rezultat 3: Ustawione parametry układu elektropneumatycznego										
1	Wartość ciśnienia sprężonego powietrza jest ustawiona na 4 ±0,5 bar.										
2	Dławienie zaworu dławiąco-zwrotnego V3 jest ustawione tak, aby tłoczysko siłownika A1 osiągało pozycję całkowitego wsunięcia dopiero po całkowitym wsunięciu tłoczyska siłownika A2										
3	Wartość nastawy czasu przekaźnika czasowego jest ustawiona na 5 s.										


	<u>.</u>	ska					
	Numer N	Numer stanowiska					
		sta					
Re	zultat 4: Umiejscowienie elementów wykrywających skrajne położenia tłoków i tłoczysk siłowników						
1	Łącznik krańcowy z rolką S3 jest umiejscowiony tak, że wykrywa wysunięte położenie tłoczyska siłownika A2.						
2	Łącznik krańcowy z rolką S1 jest umiejscowiony tak, że wykrywa wsunięte położenie tłoczyska siłownika A1.						
3	Czujnik magnetyczny B2 jest zamontowany na cylindrze siłownika i umiejscowiony tak, że wykrywa położenie tłoka przy maksym wysuniętym tłoczysku siłownika A1.	nalnie					
Pr	zebieg 1: Przebieg montażu i uruchomienia układu elektropneumatycznego						
Zd	ający:						
1	wykonywał prace montażowe dotyczące układu pneumatycznego przy odłączonym dopływie sprężonego powietrza.						
2	wykonywał prace montażowe dotyczące układu elektrycznego przy wyłączonym zasilaniu elektrycznym.						
3	każdorazowo zgłaszał zamiar włączenia zasilania układu.						
4	używał narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem.						
<u> </u>							
Eg	zaminator	•••••	•••••	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	•••
	imię i nazwisko data i cz	ytelny	podp	is			



Rysunek 1. Schemat części pneumatycznej układu elektropneumatycznego



Rysunek 2. Schemat części elektrycznej układu elektropneumatycznego



Rysunek 3. Schemat rozmieszczenia elementów układu elektropneumatycznego